

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการจากเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางนรสิงห์ บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4	386,000	384,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ผาทอง 2 บ้านผาทอง หมู่ที่ 10	397,000	395,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คำน้อย ขอย 5 บ้านคำยางน้อย หมู่ที่ 12	386,000	384,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขอยศาลากลางบ้าน บ้านคำไสน้อย หมู่ที่ 14	386,000	384,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สมสวัสดิ์ ขอย 9 บ้านสมสวัสดิ์ หมู่ที่ 15	386,000	384,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ท่อส่งน้ำหมู่บ้าน	- ย้ายท่อส่งน้ำออกจากสายยาง
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขอยคำน้ำกั้ง บ้านยางเจริญ หมู่ที่ 16	423,000	422,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- อยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่ และ เนื่องจากฝนตกหนัก	- รอให้ผ่านช่วงฤดูฝน และ ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ ให้สามารถ ดำเนินการได้

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางแยก ทล.227 กม.ที่ 2 + 140 – กม. ที่ 2 + 325 บ้านดงเศรษฐี หมู่ที่ 17	498,000	495,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ป้ายบอกทางและป้ายจราจร กีดขวางพื้นที่	- แจ้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ทำการรื้อถอนออก (หมวด ทางหลวงชนบทศรีธาตุ)
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางศรีวิไล 1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5	386,000	384,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- รั้วบ้านลูกล้ำเข้ามาในพื้นที่	- แจ้งผู้นำชุมชน (ผญบ.) และ เจ้าของรั้วให้ทำการรื้อถอน ออก
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางขอย 9 บ้านคำจวง หมู่ที่ 6	340,000	340,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระประปาหมู่บ้าน(ค่าน้อยใหม่ 3) บ้านค่าน้อยใหม่ หมู่ที่ 8	386,000	384,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	456,100	455,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีต้นไม้อยู่ในแนวการก่อสร้าง - ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรมีความชัดเจนและ ข้อกำหนดที่แน่นอนในการ เบิกจ่ายมีการประสานงานกัน ระหว่างงานการเงิน และงาน แผนงานและงบประมาณ	- ขุดล้มต้นไม้ออกจากพื้นที่เพื่อ ดำเนินการ - ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเกิด ประสิทธิภาพและมีความ ถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ ดำเนินการอย่างถูกต้องใน การเบิกจ่าย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านดง สวรรค์ หมู่ที่ 18	330,000	327,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	500,000	497,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- พื้นโรงอาหารอยู่เหนือถึง บำบัด - ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรมีความชัดเจนและ ข้อกำหนดที่แน่นอนในการ เบิกจ่ายมีการประสานงานกัน ระหว่างงานการเงิน และงาน แผนงานและงบประมาณ	- บล็อกช่องเพื่อใช้ในการดูสิ่ง ปฏิบัติ - ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเกิด ประสิทธิภาพและมีความ ถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอนใน การเบิกจ่าย
14.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ลานรับน้ำรัสน้ำ ดับเพลิง ประปาหมู่บ้าน บ้านยางเจริญ หมู่ที่ 16	77,000	77,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ เมรุ บ้านน้อยมาลีสาพร หมู่ 7	392,000	390,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- อยู่ในฤดูฝนทำให้พื้นที่และ	- ปรับพื้นที่ให้ระดับเพื่อ ดำเนินการ
16.โครงการขยายเขื่อน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านผาสุก หมู่ที่ 1	247,000	240,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17.โครงการขยายเขื่อน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2	437,000	433,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
18.โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านวังทอง หมู่ที่ 9	656,000	655,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จำนวนบุคลากรด้านช่าง ควบคุมงานมีน้อย ไม่เพียงพอ ต่อการควบคุมงาน โครงการมี จำนวนมาก	- เลื่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้ อยู่ในระยะเวลาที่สามารถทำให้ ผู้ควบคุมงานได้ควบคุมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
19.โครงการขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 3	340,000	340,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 11	689,000	497,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในเขตเทศบาล ตำบล ผาสุก	2,000,000	2,000,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ฤดูฝน	- รอให้หมดช่วงฤดูฝน เพื่อ ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด
22.โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านสมณไพศาล หมู่ที่ 13	215,000	213,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ซีเมนต์ลูบหน้า	82,900	82,900	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24.โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล ผาสุก ขยายเขตไฟฟ้าสองส่ว ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา ขยายเขต ไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล ตำบลผาสุก	150,000	25,654.52	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการดูแล/ดิน สระน้ำสาธารณะบ้านคำยาง หมู่ที่ 3	500,000	500,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการขุด/ดูแลสระน้ำสาธารณะ บ้านตานใหญ่ หมู่ที่ 11	500,000	500,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการขยายเขตประปา บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2	122,000	122,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการขยายเขตประปา บ้านสมสวัสดิ์ หมู่ที่ 15	81,000	81,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยมาลีสาพร หมู่ที่ 7	58,000	58,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงเศรษฐี หมู่ที่ 17	49,000	49,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 18 หมู่บ้าน	500,000	500,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8.โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ 1,2,3 และ 16	71,445	71,445	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.โครงการจัดซื้อน้ำมันเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง	400,000	400,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการจากเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยคำไฮ (นายนายเหลือง) บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ ห้วยคำกุ่ม(ตอนท้ายน้ำ) บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ ห้วยทราย (ตอนท้ายเบียด) บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ ห้วยแก่งวัว บ้านคำจวง หมู่ที่ 6	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ ห้วยทราย (ตอนท้ายวังโฮม) บ้านน้อยมาลีสาพร หมู่ ที่ 7	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ ห้วยคำบอน (ตอนท้ายจังก์รี) บ้านคำน้อยใหม่ไทย เจริญ หมู่ที่ 8	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำ ห้วยทรายตอนล่าง บ้านผาทอง หมู่ที่ 10	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ ห้วยอึ่ง (ตอนต้นนายปิ่น) บ้านด่านใหญ่ หมู่ที่ 11	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังโรงเรียนสมณททา) บ้านสมณททา หมู่ที่ 13	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางเจริญ หมู่ที่ 16	317,000	317,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ 1,2,3 และ 16	400,000	400,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนบำรุงพัฒนา (ยางเจริญซอย 3)	42,000	42,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในตำบลผาสุก	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไม่ได้เสนอจัดทำโครงการ	ไม่มี
4.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไม่ได้เสนอจัดทำโครงการ	ไม่มี
5.โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลผาสุก	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลผาสุกชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการชุดเก่าลาออก	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปมวยไทย (ศิลปะมวยไทยแอโรบิค)	100,000	100,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควรมีความชัดเจนและข้อกำหนดที่แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน และงานแผนงานและงบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย
2.โครงการอบรมพิธีกร ปราชญ์ชาวบ้าน	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆและวันสำคัญ	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	310,000	309,771	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควรมีความชัดเจนและข้อกำหนดที่แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน และงานแผนงานและงบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย
5.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
6.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เด็กและ เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผาสุก	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการสืบสานประเพณีประจำปี (งานครบรอบ สถาปนาอำเภอ)	500,000	435,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควร มีความชัดเจนและข้อกำหนดที่ แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการ ประสานงานกันระหว่างงาน การเงิน และงานแผนงานและ งบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ อย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย
8.โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ฯลฯ	540,000	540,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควร มีความชัดเจนและข้อกำหนดที่ แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการ ประสานงานกันระหว่างงาน การเงิน และงานแผนงานและ งบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ อย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	209,379	189,613	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	- ก่อนดำเนินโครงการ/กิจกรรม แจ้งงานประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน
2.โครงการดำเนินการในการเลือกตั้งของ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	200,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการเตรียมรับเสด็จฯ	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสภา สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง ฯลฯ	610,000	581,360	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- บุคลากรบางส่วน ไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม และไม่ตรงเวลา	- เป็นโครงการที่ดี ควรจัดเป็น ประจำทุกปี โดยเฉพาะกิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ควรเพิ่ม หัวข้อ การให้ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการต่างๆ
6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- โอนงบประมาณไปรวมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพฯ และ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ พัฒนาฯ แล้ว	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7.โครงการดำเนินการจัดประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	25,000	16,775	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	- ให้นำหมู่บ้าน ที่เข้าร่วม ประชุมแผนพัฒนา ได้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน หมู่บ้าน ถึงโครงการแต่ละหมู่บ้าน ได้ประชุมประชาคมผ่าน คณะกรรมการแผนพัฒนา เทศบาลตำบลผาสุก
8.โครงการจัดตั้งตำบลชุมชน	108,000	108,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ประชาชนผู้ไร้รถ - ใช้ถนนยัง ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากมีการตีแอสลออกฮอร์ใน ระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ - มีการตรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในการขับขี่ยานพาหนะ	- ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการป้องกันขั้นต้น ของเรื่องอุบัติเหตุ
9.โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงทาง ถนน	30,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	110,000	109,700	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ช่วงระยะเวลาจัดทำโครงการไม่ ตรงกับช่วงเวลาที่ประชาชน ว่างงาน จึงทำให้ได้เป้าหมายที่ตั้ง ไว้ไม่ตรงกับจุดหมายประชาชนใน แต่ละหมู่บ้าน	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นำน แต่ละหมู่บ้านให้ส่งตัวแทนในแต่ ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
11.โครงการกลับบ้านปลอดภัยเทศบาลปีใหม่	40,000	39,568.10	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แสงสว่างเวลากลางคืนไม่เพียงพอตามถนนที่ประชาชนใช้สัญจรทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และอุบัติเหตุได้ - ประชาชนมีการดื่มแอลกอฮอล์และเมเินมาในการขับยานพาหนะ	- ควรติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมตามจุดเสี่ยงและตามถนนเพิ่ม - จัดซื้อชุดตรวจแอลกอฮอล์ประจำจุด
12.โครงการกลับบ้านปลอดภัยเทศบาลสงกรานต์	40,000	38,680	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ถนนมีขนาดแคบการตั้งจุดสู่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ - ช่วงเทศกาลรถกระบะมีการบรรทุกคนจำนวนมากและมีการบรรทุกโองน้ำบนหลังรถและดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	- เห็นควรขยายถนนให้กว้างขึ้น - ควรสร้างมาตรการในชุมชนดื่มไม่ขับ
13.โครงการจัดงานวัน อปพร.	10,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14.โครงการทำแนวกันไฟฟ้า	20,000	14,850	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เนื่องจากตำบลสาสุมีพื้นที่ป่าจำนวนมาก การดูแลรักษาและทำแนวป้องกันไฟไม่ควบคุมทุกพื้นที่	- ควรจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วคอยเฝ้าระวังเวลาเกิดเหตุและเผ่าระวังตลอดฤดูกาลช่วงหน้าแล้ง
15.โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน	10,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
16.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ	20,000	11,600	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- พนักงานยังไม่ทราบหน้าที่ของ ตัวเองและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ขึ้น	- ควรจัดให้มีการอบรมและซ้อม แผนเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้าง ความคุ้นเคยและชำนาญ
17.โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ผาสุก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	499,800	499,800	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การคำนวณงบประมาณและ การจัดสรรงบประมาณใช้ข้อมูล จำนวนนักเรียนในวันที่ 10 มิ.ย. เป็นฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูล งบประมาณคลาดเคลื่อน งบประมาณที่ได้มาน้อยหรือ มากกว่าที่คำนวณและจัดสรรไว้	ไม่มี
18.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก (ปฐมวัย เกมส์)	100,000	99,820	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- สภาพอากาศในขณะแข่งขัน ค่อนข้างร้อนจัด ทำให้เด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันอ่อนเพลีย และหมดแรง	- หลีกเลี่ยงการแข่งขันในช่วงเวลา ที่มีแดดร้อนจัด
19.โครงการจัดกิจกรรมปลูกฝังทักษะแห่งการเรียนรู้ เด็กก่อนวัยเรียน	30,000	29,920	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เนื่องจากระยะทางทำให้เด็กที่ จบหลักสูตร มารับล่าช้า	ไม่มี
20.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
21.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	332,220	277,960	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควร มีความชัดเจนและข้อกำหนดที่ แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการ ประสานงานกันระหว่างงาน การเงิน และงานแผนงานและ งบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ อย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย
22.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,512,630	1,502,874	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควร มีความชัดเจนและข้อกำหนดที่ แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการ ประสานงานกันระหว่างงาน การเงิน และงานแผนงานและ งบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ อย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย
23.โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ	50,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควร มีความชัดเจนและข้อกำหนดที่ แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการ ประสานงานกันระหว่างงาน การเงิน และงานแผนงานและ งบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ อย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
24.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	5,149,800	5,148,227	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควร มีความชัดเจนและข้อกำหนดที่ แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการ ประสานงานกันระหว่างงาน การเงิน และงานแผนงานและ งบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและ มีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ อย่างถูกต้องขั้นตอนในการเบิกจ่าย
25.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ	70,000	70,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26.โครงการณรงค์บำบัดการรักษาดูติยาเสพติด	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ตั้งรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	ไม่มี
27.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	70,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	- อำเภอมิได้รับเงินอุดหนุน
28.โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวัง ผลกระทบ ต่อสุขภาพต่อสุขภาพอนามัยจากสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่สะสมอาหาร	20,000	20,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ผู้ประกอบการยังได้รับข้อมูล/ ข่าวสาร ไม่สม่ำเสมอทำให้การ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ยังไม่ ถูกต้อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนหรือผู้บริโภค	- แจ้งข้อมูล/ข่าวสารทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึง ข้อมูล/ข่าวสาร สามารถปฏิบัติได้ ถูกต้องและลดผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชน
29.โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	360,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
30.โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	120,000	120,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- พื้นที่ตำบลสาธิตเป็นพื้นที่ติดเขตป่าไม้ บริบทเป็นป่ามีความชื้น ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - พื้นที่ มี 18 หมู่บ้าน ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก	- รมรungskให้ความรู้ เฝ้าระวัง และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อนช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและตื่นตัวในการป้องกันตนเอง
31.โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	70,000	66,728	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- สุนัข และแมวมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงสุนัขและแมวจรจัดถูกนำมาปล่อยไว้ที่วัด	- ควรจัดทำงบประมาณเพื่อทำหมันให้แก่สุนัขและแมวในวัดก่อนเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่
32.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการกิจการและสัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลสาธิต	40,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ - โอนงบประมาณในส่วนของโครงการนี้ไปเพิ่มในโครงการควบคุม ป้องกันไข้เลือดออกเนื่องจากในพื้นที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมาก	- สำรวจกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญ
33.โครงการอุดหนุน อสม.	30,000	30,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน	- กำหนดขอบเขตการดำเนินงานผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
34.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	200,000	102,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- กระบวนการให้ความช่วยเหลือล่าช้าเนื่องจากติดขัดระเบียบพรบ. ที่เกี่ยวข้องและงบประมาณไม่เพียงพอต่อความช่วยเหลือ	- เพิ่มงบประมาณโครงการ/ออกข้อกำหนดเทศบาล

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
35.โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ตำบลผาสุมมีพื้นที่ห่างจากตำบลอื่นในเขตทุรกันดารทำให้ติดต่อได้ไม่สะดวกเท่าที่จำเป็น พื้นที่ไม่อยู่ในบริบทที่เป็นศูนย์กลางระดับอำเภอ	- ควรจัดตั้งในโซนที่มีบริบทเป็นศูนย์กลางของชุมชนในระดับอำเภอ ควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกท้องถิ่นในขั้นตอนการบริการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้ครอบคลุมพื้นที่นั้นๆ
37.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
38.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	10,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39.โครงการจัดงานวันสตรีสากลแห่งชาติ	30,000	30,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ขาดความสมัครสมานสามัคคีในระดับตำบล การจัดงานไม่ตรงต่อวันสตรีสากล	- มีกิจกรรมร่วมระดับตำบลอย่างน้อยปีละ 5-6 ครั้งต่อปี ควรมีการต่อเนื่องในกลุ่มสตรีในพื้นที่ระดับตำบลเพื่อให้กิจกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
40.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ปัญหาด้านยานพาหนะ นำส่งผู้สูงอายุเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนอยู่ห่างจากพื้นที่อยู่อาศัย ขาดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - ปรากฏ การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามขั้นตอนประกอบอาชีพเฉพาะด้าน	- สนับสนุนแรงจูงใจผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง - ผู้นำหมู่บ้านควรส่งเสริมให้มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุที่ประกอบคุณงามความดีต่อสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีพให้ได้อย่างยั่งยืน
41.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
42.โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	150,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
43.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวีรบุรุษ (ผาสูกมินิมารธอน)	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
44.โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสากลในระดับต่างๆเพื่อสู่ความเป็นเลิศ	265,000	264,360	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควรมีความชัดเจนและข้อกำหนดที่แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน และงานแผนงานและงบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
45.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3	100,000	100,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควรมีความชัดเจนและข้อกำหนดที่แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน และงานแผนงานและงบประมาณ	- ควรมีการร่วมกันกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย
46.โครงการปกป้องสถาบันและงานจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญประจำปี	30,000	30,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
47.ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม)	2,719,088	2,191,949.49	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การคำนวณงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนในวันที่ 10 มิ.ย. เป็นฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลงบประมาณอาจคลาดเคลื่อนงบประมาณที่ได้อาจน้อยหรือมากกว่าที่คำนวณและจัดสรรไว้	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณควรมีความชัดเจนและข้อกำหนดที่แน่นอนในการเบิกจ่ายมีการประสานงานกันระหว่างงานการเงิน และงานแผนงานและงบประมาณ ควรมีการร่วมกันกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอนในการเบิกจ่าย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
48.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,669,200	15,260,800	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เนื่องจากพื้นที่ตำบลผาสุกมี ขนาดกว้างใหญ่ และจำนวน ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก และเป็น พื้นที่แนวเขตชนบท ไม่สะดวกต่อ การติดต่อหน่วยงานส่วนภูมิภาค และสถาบันการเงินในตัวอำเภอ ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	- หน่วยงานภาครัฐอื่นๆควรมีการ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พื้นฐานของผู้สูงอายุเพื่อใช้ ประกอบอาชีพในการดำรงชีพขึ้น พื้นฐานตามวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น
49.เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,368,000	3,671,200	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐของ คนพิการไม่ทั่วถึงในการบริการ เพราะพื้นที่อยู่ห่างจากหน่วยงาน นั้นๆ การคมนาคมลำบากเพราะ ความพิการทางร่างกาย และ ระบบขนส่ง	- ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพคน พิการลำบากในการติดต่อขอรับ เบี้ยคนพิการ ลำพังร่างกายพิการ แล้วยังต้องเดินทางไกล จึงควรมี จุดบริการขยายตามท้องที่ระดับ อำเภอนั้นๆ
50.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	92,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เงินสนับสนุนผู้ป่วยเอดส์น้อย มาก ไม่เหมาะสมต่อค่าครองชีพที่ เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ เบี้ยอื่นๆ	- ควรเพิ่มค่าเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้น ให้กับผู้ป่วยเอดส์ ในโอกาส ข้างหน้า
51.สำรองจ่าย	200,000	177,877	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
52.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
53.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	50,000	13,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
54.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,000	3,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุขจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการอุดหนุนเข้ามาในเดือนสิงหาคม ซึ่งใกล้ช่วงสิ้นปีงบประมาณทำให้ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา	- เตรียมวางแผนโครงการเพื่อการอุดหนุน
55.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	96,500	96,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เนื่องจากกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากเกินไป ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ รวมถึงวันที่จัดกิจกรรมมีจำนวนน้อย รวมกับงบประมาณที่น้อย ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจน้อย	- กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
56.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	260,500	260,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากเกินไป ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ	- กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี พร้อมทั้งกำหนดวันและเวลาในการดำเนินงานให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน	50,000	25,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำถังขยะเปียก	- จัดทำต้นแบบหรือนำร่องเพื่อให้ประชาชนได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีประโยชน์อย่างแท้จริง
2.โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	22,000	22,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- แหล่งน้ำบางพื้นที่มีวัชพืชจำนวนมากจะต้องใช้งบประมาณในการกำจัด เช่น การใช้เครื่องจักร รถแบ็คโฮ	- ควรสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะและวางแผนในการดำเนินการกำจัด เพื่อลดระยะเวลาและงบประมาณ และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกผาทอง	500,000	150,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	50,000	28,368	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- น้ำ : เครื่องสูบน้ำมีขนาดเล็กสูบน้ำได้น้อย ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอในการดูแลต้นไม้	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับดูแลต้นไม้
5.โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	50,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการไม่ทันในกรอบเวลาที่กำหนด	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไม่ได้เสนอจัดทำโครงการ	ไม่มี
8.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกผาทอง	20,000	17,305	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ไม่มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกผาทอง เช่นเครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม ท่อน้ำประปา สายยางรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ	- สร้างห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกผาทองเพื่อป้องกันการสูญหาย

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1. ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 ได้ 18 คะแนน

2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 ได้ 18 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.7 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.8 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.11 แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93

1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 122 โครงการ เป็นเงิน 54,519,562.00 บาท โดยนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,281,445.00 บาท และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 12 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,612,000.00 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	16,439,445.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	5	240,000.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี	8	1,620,000.00
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	56	35,428,117.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	792,000.00
รวม	122	54,519,562.00

2. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลผาสุก ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ 122 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 54,519,562.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และการดำเนินการจริง จำนวน 92 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 49,179,105.11 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	16,081,999.52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	0	0
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี	4	1,384,771.00
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	37	31,419,661.59
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	292,673.00
รวม	92	49,179,105.11

3. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผาสุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 122 โครงการ เป็นเงิน 54,519,562.00 บาท โดยได้มีการก่องหนผู้กัพ/ลงนามในสัญญา รวม 92 โครงการจำนวนเงิน 49,179,105.11 บาทมี การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 92 โครงการ จำนวนเงิน 49,179,105.11 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	16,439,445.00	45	16,081,999.52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	5	240,000.00	0	0
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี	8	1,620,000.00	4	1,384,771.00
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	56	35,428,117.00	37	31,419,661.59
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	792,000.00	6	292,673.00
รวม	122	54,519,562.00	92	49,179,105.11

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 98 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 98 คะแนน การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลผาสุก ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลผาสุก ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

1.ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด 10 ประเด็น

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

10 ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้งานของโครงการ/กิจกรรม

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาลตำบลผาสุกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93

➤ ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 93)

- พพอใจมากสูงสุด ร้อยละ 93 (3. ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี)
- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ 88 (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน)

➤ ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 91)

- พพอใจมากสูงสุด ร้อยละ 91 (2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของ)โครงการ/กิจกรรม)
- พพอใจมากที่สุด ร้อยละ 90 (5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)

3. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่เทศบาลตำบลผาสุกได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผาสุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา อุปสรรค

- 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลผาสุกที่มีอย่างจำกัด ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- 2.สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- 3.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- 1.การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ จะส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- 2.เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ
- 3.โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัย ต่างๆ เป็นต้น
- 4.เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
- 5.เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสุขภาพ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้